

青岛华橡输送带有限公司
输送带生产项目（二期）
竣工环境保护验收工作组意见

2025年12月21日，青岛华橡输送带有限公司根据《输送带生产项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程基本情况

青岛华橡输送带有限公司位于山东省青岛市即墨区大信镇丰宝路7号，建设“输送带生产项目”，项目建筑面积9287.2m²。

青岛华橡输送带有限公司于2022年5月委托德函（山东）环境科学研究院有限公司编制完成了《输送带生产项目环境影响报告表》，青岛市生态环境局即墨分局2022年7月11日出具《关于青岛华橡输送带有限公司输送带生产项目环境影响报告表的批复》（青环即审〔2022〕100号）。

一期项目于2022年11月建成投产，于2022年12月进行了自主验收。

一期项目主要建设内容为：生产车间1座，内设配料间、硫化间、炼胶间、压延挤出间等，主要购置压延机1台、成型机1台、挤出机1台、硫化机3台、挡边线1条、开炼机1台、包检线2条、叉车1台、冷却塔1座等；一期项目年产橡胶输送带产品100万m²/a，挡边输送带产品36m²/a。

二期项目 2025 年 6 月开工建设，2025 年 7 月建成调试。

二期项目建设内容为：新增密炼机 1 台、硫化机 1 台、挡边线 1 条、裙边硫化机 1 台、隔板硫化机 1 台；二期项目年产橡胶输送带产品 25 万 m²/a，挡边输送带产品 18m²/a。

验收范围：“输送带生产项目（二期）”整体。

二、项目变更情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

二期项目无新增生产废水产生，生活污水经厂区内化粪池处理后经市政污水管网排入即墨区西部污水处理厂集中处理。

（二）废气

二期项目废气主要为配料、密炼、开炼、挤出、延压、硫化废气，项目配料、密炼废气经布袋除尘器处理后与开炼、挤出、延压、硫化废气一同通过 1 套“碱液喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”处理后通过 15 米高的排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要是生产设备产生的机械噪声，选用低噪声设备，合理布局，并采用隔声、基础减振等综合治理措施。

（四）固体废物

一般工业固体废物包括不沾染有毒有害物质的废包装材料、残次品及废胶料，统一外售综合利用；危险废物包括废过滤棉、喷淋废液、废机油桶、废机油、废活性炭、废催化剂、废硫磺及碱包装袋等暂存于危废暂存间（车间内西南角，建筑面积约 10m²）内，委托青岛德乾诚固废回收有限公司妥善处置并进行规范化管

理。

四、环境保护设施调试结果

1、废气

验收监测期间，P1 排气筒颗粒物有组织排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 中“轮胎企业及其他制品企业炼胶装置”排放限值，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准。

P1 排气筒中 VOCs 的有组织排放浓度和速率满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中 II 时段要求；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表 2 标准要求。

厂界 VOCs 浓度满足《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3 中厂界监控点浓度限值；厂界颗粒物浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 6 中标准要求；厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14555-93）表 1 二级标准要求；厂区内无组织排放非甲烷总烃均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》

（GB37822-2019）表 A.1 中厂区内无组织排放浓度监控点排放限值要求。

2、噪声

验收监测期间，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 2 类标准要求。

五、验收结论

据本次现场监测及调查结果，输送带生产项目（二期）落实了环评提出的污染防治措施及环评批复中提出的各项环保要求，

符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、工程建设对环境的影响

竣工验收检测结果表明，项目废气、噪声污染物达标排放，固体废物能够妥善处理，环境风险可防控，项目运营对周边环境的影响较小。

七、建议

1、加强日常的环保管理与监督，确保废气污染物稳定达标排放；

2、按排污单位自行监测技术指南要求，自主进行污染源监测，并做好记录。

3、按照危险废物贮存污染控制标准规范健全危险废物管理台帐，严格执行转移联单制度。

八、验收人员信息表

验收组		姓名	单位	职务/职称	签名
组长	建设单位	金昀昀	青岛华橡输送带有限公司	总经理	金昀昀
成员	建设单位	宋克峰		副总经理	宋克峰
成员	验收监测单位	吕良骞	青岛菲优特检测有限公司	工程师	吕良骞

青岛华橡输送带有限公司