

孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 12 月 6 日，孟县鼎盛钙业有限公司邀请 2 名环保专家依据《孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目环境保护验收监测报告表》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国家相关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、指南，项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，对“孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目”建设内容进行竣工环保验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西省阳泉市孟县孙家庄镇西孟北村西南 570m 处。

建设规模：采矿权人孟县鼎盛钙业有限公司，开采方式为露天开采，开采矿种为石灰岩，生产规模 240.00 万吨/年，矿区面积 0.7381km²，有效期为 2024 年 2 月 29 日~2026 年 2 月 28 日，开采深度由 1177m 至 1045m 标高。

建设内容：本项目主要工程建设内容包括露天采矿场及运输道路等。

本项目主要建设内容见下表：

表 1 工程建设内容对照表

工程类别	环评要求建设内容	实际建设情况	备注
矿区面积	0.7381km ²	0.7381km ²	一致
生产规模	240 万吨/年	240 万吨/年	一致
主体工程	露天采矿场 采场最高开采水平标高 1177 米，采场最低开采水平标高 1045 米，垂直深度 132 米，露天采场上口尺寸（南北长×东西宽）为 1350m×850m，露天采场底平面尺寸（东西长×南北宽）为 960m×600m。按照台阶高度 10 米（终了阶段高	采场最高开采水平标高 1177 米，采场最低开采水平标高 1045 米，垂直深度 132 米，露天采场上口尺寸（南北长×东西宽）为 1350m×850m，露天采场底平面尺寸（东西长×南北宽）为 960m×600m。按照台阶高度 10 米（终了阶段高	一致

工程类别		环评要求建设内容	实际建设情况	备注	
		度 20m)，自上而下共划分为 1140m、1120m、1100m、1080m、1060m、1045m 六个水平。 在开采境界外部设截水沟，开采境界外部汇水经截水沟排往两侧山谷将水流引至采场外沟谷中。	度 20m)，自上而下共划分为 1140m、1120m、1100m、1080m、1060m、1045m 六个水平。 在开采境界外部设截水沟，开采境界外部汇水经截水沟排往两侧山谷将水流引至采场外沟谷中。		
	排土场	现状排土场位于矿界外西北部，占地面积 6.2227hm ² 。本次环评不设置排土场，对现状排土场进行生态恢复。	对已采区平台、排土场平台进行复垦耕地。治理区平整后形成 5 个田块，净田块面积合计 2.6087hm ² 。	复垦已验收	
	表土堆存场	取消堆存场设置	取消堆存场设置	一致	
依托工程	原料库	位于矿区西北部较平缓处，全封闭建设，占地面积 200 m ² ，地面硬化防渗，同时设置洒水抑尘装置。给料机位于原料库内。	未建设原料库，石料随采随破，不储存，将给料机顶部和三面进行封闭，只留下一个入料口，投料时使用雾炮抑尘，并且给料机与除尘器连接进行除尘	变动	
	危废贮存库	位于矿区西北部较平缓处，1 座，10 m ² 。	位于矿区西北部较平缓处，1 座，10 m ² 。	一致	
	车辆冲洗平台	位于矿区西北部较平缓处，在厂区大门处，1 座车辆冲洗平台及沉淀水池（20m ³ ），可同时清洗车身两侧及轮胎。	位于矿区西北部较平缓处，在厂区大门处，1 座车辆冲洗平台及沉淀水池（20m ³ ），可同时清洗车身两侧及轮胎。	一致	
	办公生活区	位于矿区西北部较平缓处，砖混结构，设有办公室、食堂、宿舍。	位于矿区西北部较平缓处，砖混结构，设有办公室、食堂、宿舍。	一致	
储运工程	运输道路	利用现有运矿道路 0.0933hm ² ，并新建运矿道路 0.5281hm ² ，道路面积共计 0.6214hm ² ，道路硬化处理。	利用现有运矿道路 0.0933hm ² ，已建道路已硬化，随着开采的进行，新建新的运矿道路并进行硬化处理。	已建道路已硬化	
公用工程	供水	水源来自当地供水站。	水源来自当地供水站。	一致	
	供电	引自 110KV 西城武变电站。	引自 110KV 西城武变电站。	一致	
	供热	生产区不供热。	生产区不供热。	一致	
环保	废气	表土剥离扬尘	作业时避开 10m/s 以上的大风天气，采用固定点覆盖喷射与移动式喷雾抑尘结合	作业时避开 10m/s 以上的大风天气，采用固定点覆盖喷射与移动式喷雾抑尘结合	一致

工程类别		环评要求建设内容	实际建设情况	备注	
工程		的方式降尘处理，抑尘效率70%以上。	的方式降尘处理，抑尘效率70%以上。		
	钻孔粉尘	采用湿式凿岩钻孔作业，可以有效减少颗粒物的产生，大部分颗粒物随水流沉淀下来，抑尘效率可达94%以上。	采用湿式凿岩钻孔作业，可以有效减少颗粒物的产生，大部分颗粒物随水流沉淀下来，抑尘效率可达94%以上。	一致	
	爆破粉尘	采用人工洒水方式进行降尘处理，同时爆破时，在覆盖物上面再覆盖水袋，可以防尘，抑尘效率为80%。	扩大产能后，用机采替代了爆破开采，不产生爆破粉尘	变动	
	装料作业扬尘	作业时避开10m/s以上的大风天气，采用固定点覆盖喷射与移动式喷雾抑尘相结合的方式降尘处理，抑尘效率70%以上。	作业时避开10m/s以上的大风天气，采用固定点覆盖喷射与移动式喷雾抑尘相结合的方式降尘处理，抑尘效率70%以上	一致	
	道路运输扬尘	限制汽车超载，汽车运输采用封闭厢式国六排放标准或新能源运输车辆；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘60%。	限制汽车超载，汽车运输采用封闭厢式国六排放标准或新能源运输车辆；对道路进行硬化，并要对路面经常清扫和洒水。采取以上措施可抑尘60%。	一致	
	排土场装卸、堆存扬尘	本次环评不设置排土场	本次环评不设置排土场	一致	
	表土堆存场装卸、堆存扬尘	取消表土堆存场的设置	取消表土堆存场的设置	一致	
	废水	生活污水	排入厂区旱厕，定期清运，不外排。	排入厂区旱厕，定期清运，不外排。	一致
	固废	剥离表土	优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。	前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公路工程有限公司生产原料使用，后期优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。	变动
		剥离物	部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采	前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公	变动

工程类别		环评要求建设内容	实际建设情况	备注
		空区。	路工程有限公司生产原料使用，后期部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采空区。	
	生活垃圾	厂区设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置。	厂区设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置。	一致
	危险废物	集中收集后暂存于孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石料生产加工建设项目的危废贮存库，定期交由有资质单位合理处置。	集中收集后暂存于孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石料生产加工建设项目的危废贮存库，定期交由有资质单位合理处置。	一致
	噪声和交通运输噪声	合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等。	合理选型，定期维修保养设备、车辆，合理安排施工时序，减震、建筑隔声、绿化降噪，降低车速，禁止鸣笛等。	一致
生态	已采区	已采区复垦为灌木林地(4.4396hm ²)，种植沙棘、播撒紫花苜蓿。	对已采区平台、排土场平台进行复垦耕地。治理区平整后形成5个田块，净田块面积合计2.6087hm ² 。	复垦已验收
	露天采区	露天采场底平台复垦为乔木林地(56.2918hm ²)，种植油松、播撒紫花苜蓿；露天采场台阶平台复垦为灌木林地(6.4157hm ²)，种植沙棘、播撒紫花苜蓿；露天采场边坡采取绿化措施(6.38hm ²)，坡脚栽植爬山虎绿化。	露天采场1140-1120m台阶平台未开采完成，未达到复垦条件。	变动
	排土场	现状排土场复垦为灌木林地(6.2227hm ²)，种植沙棘、播撒紫花苜蓿。	对已采区平台、排土场平台进行复垦耕地。治理区平整后形成5个田块，净田块面积合计2.6087hm ² 。	变动
	表土堆存场	取消表土堆存场的设置	取消表土堆存场的设置	一致
	矿区道路	矿山道路复垦为乔木林地(0.6214hm ²)，种植油松、播撒紫花苜蓿。	复垦工作计划安排表中计划于2043年复垦，目前未达到复垦条件。	变动

(二) 建设过程及环保审批情况

2024年9月，孟县鼎盛钙业有限公司委托山西霆星科技有限公司编制了《孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石灰岩矿扩建项目环境影响报告书》，孟县行政审批服务管理局于2024年11月1日以孟行审生态环境函[2024]33号文对《孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石灰岩矿扩建项目环境影响报告书》进行了批复。孟县鼎盛钙业有限公司于2024年12月17日申领了排放污染物许可证。许可证编号：91140322MA0L3DLH05001W，有效期为：2024年12月17日至2029年12月16日。

（三）投资情况

项目总投资2000万元，其中环保投资70万元（占总投资的3.5%）。

（四）验收范围

本次验收范围为孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石灰岩矿扩建项目的露天采矿场及运输道路等。

二、工程变动情况

根据现场踏勘，工程实际建设与原环评相比存在以下变动：

1. 采矿工艺

环评要求：本矿山办公生活区、工业场地位于采场西北部，按工业场地向东300m划一条界线将采场分为西采区、东采区，西采区采用机械开采，东采区采用爆破开采。

实际建设：西采区、东采区均采用机械开采。

2. 爆破粉尘

环评要求：采用人工洒水方式进行降尘处理，同时爆破时，在覆盖物上面再覆盖水袋，可以防尘，抑尘效率为80%。

实际建设：扩大产能后，用机采替代了爆破开采，不产生爆破粉尘；采用湿式凿岩钻孔作业，可以有效减少颗粒物的产生，大部分颗粒物随水流沉淀下来，抑尘效率可达94%以上。

3. 原料库

环评要求：位于矿区西北部较平缓处，全封闭建设，占地面积200m²，地面硬化防渗，同时设置洒水抑尘装置。给料机位于原料库内。

实际建设：未建设原料库，石料随采随破，不储存，将给料机顶部和三面进行封闭，只留下一个入料口，投料时使用雾炮抑尘，并且给料机与除尘器连接进行除尘。

4. 剥离表土

环评要求：优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。

实际建设：前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公路工程有限责任公司生产原料使用，后期优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。

5. 剥离物

环评要求：部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采空区。

实际建设：前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公路工程有限责任公司生产原料使用，后期部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采空区。

6. 排土场

环评要求：现状排土场位于矿界外西北部，占地面积 6.2227hm²。本次环评不设置排土场，对现状排土场进行生态恢复。

实际建设：对已采区平台、排土场平台进行复垦耕地。治理区平整后形成 5 个田块，净田块面积合计 2.6087hm²。

7. 已采区

环评要求：已采区复垦为灌木林地（4.4396 hm²），种植沙棘、播撒紫花苜蓿。

实际建设：对已采区平台、排土场平台进行复垦耕地。治理区平整后形成 5 个田块，净田块面积合计 2.6087hm²。此项复垦工程已进行了验收。

8. 露天采区

环评要求：露天采场底平台复垦为乔木林地（56.2918hm²），种植油松、播撒紫花苜蓿；露天采场台阶平台复垦为灌木林地（6.4157hm²），种植沙棘、播撒紫花苜蓿；露天采场边坡采取绿化措施（6.38hm²），坡脚栽植爬山虎绿化。

实际建设：露天采场 1140-1120m 台阶平台未开采完成，未达到复垦条件。

8. 矿山道路

环评要求：矿山道路复垦为乔木林地（0.6214hm²），种植油松、播撒紫花苜蓿。

实际建设：复垦工作计划安排表中计划于2043年复垦，目前未达到复垦条件。

经分析判定，以上变更经采取相应的污染防治措施后污染物的排放量变化不大，因此，对照《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）相关规定，上述变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

表 2 环评要求及实际建设情况一览表

阶段	项目	环境影响报告表要求的环境保护措施	环境保护措施的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
施工期	生态影响	减少对植被的破坏；尽量少占地；加强施工管理；做好路基边坡的维护；设置隔离带	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/
	污染影响	1. 建设生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕。设置一些小型的施工废水收集设施，经沉淀后，用于施工拌料、洒水灭尘等。对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失。加强监督管理。2. 合理安排施工时间；合理布局施工现场；降低设备声级；降低人为噪音；建立施工围墙；运输采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；在沿线敏感区段禁止鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。加强监督管理。3. 施工现场入口处设置围挡；基建剥离、土方工程作业时，应辅以洒水压尘；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；道路洒水抑尘；依法使用排放合格的机械设备，优先使用新能源、清洁能源机械；优先采用新能源汽车和达到国六排放标准的天然气等清洁能源汽车；实施建筑施工全过程控制。4.	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/

		建设期产生的可回收废料,责定施工单位回收。生活垃圾运当地环卫部门指定地点处置。结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物作为工业垃圾按环卫部门要求妥善处理。基建剥离物可以用来铺设道路。剥离表土优先用于土地复垦,剩余全部回填采空区。			
运营期	生态影响	水土流失防治;保护野生动植物措施;土地复垦;生态补偿	已落实	/	
	污染影响	地表水环境	生活污水排入厂区旱厕,定期清运	已落实	/
		声环境	加强调度管理,限制车速,夜间禁止鸣笛;合理布局现场;尽量采用低噪声设备;减少人为噪声;给开采现场的工作人员配备隔音耳罩或耳塞保护听力;根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线,严格实施运输过程管理,敏感路段应限速,物料装卸应规范操作。从开采工艺上控制爆破的噪声与振动。	存在变动	扩大产能后,用机采替代了爆破开采,不产生爆破噪声与振动,其余噪声均采取相应的环保措施。
		大气环境	对运营期表土剥离产生的扬尘,钻孔产生的粉尘,爆破产生的粉尘,装料作业扬尘,以及道路运输扬尘均采取相应的环保措施。具体见表4-2。	存在变动	扩大产能后,用机采替代了爆破开采,不产生爆破粉尘,其余扬尘均采取相应的环保措施。
		固体废物	剥离表土优先用于土地复垦,剩余全部回填采空区。剥离物部分用于平整工业场地及矿山道路,剩余全部回填采空区。在厂区设置封闭式垃圾箱,生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一处置。危险废物集中收集后暂存于孟县鼎盛钙业有限公司240万吨/年石料生产加工建设项目的危废贮存库,定期交由有资质单位合理处置。	存在变动	前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公路工程有限公司生产原料使用,后期剥离表土优先用于土地复垦,剩余全部回填采空区。剥离物部分用于平整工业场地及矿山道路,剩余全部回填采空区。
	环境风险	对采矿、运输等环节进行全面管控,建立环境监测系统,采用先进的治污技术和设备,加强环保培训,制定环境风险应急预案。			
环境监测	见表9-3	已落实	/		

表3 环评批复要求及落实情况

阶段	项目	环评批复要求的环境保护措施	环境保护措施的落实情况	措施的执行效果及未采取措施的原因
施工期	生态影响	施工期对当地生态环境的破坏主要表现在场地挖填及道路建设时对土地扰动作用,造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧,对局部生态环境有不	对企业人员进行访谈,相关措施已落实	/

		利影响。对矿区内的现有植被，能保留的尽量保留，对于必须破坏的地段，在施工期或结束后，能恢复的地段及时恢复，尽量减少绿地面积的破坏和减少；合理设置矿区道路的选址，在满足生产需要的前提下尽量少产生临时占地，以减轻对施工场地周围土壤、植被和道路的影响，不得随意侵占土地；在施工时，必须限制在施工范围内，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被和道路的破坏；合理规划施工工序，减少土壤开挖、扰动频次；做好路基边坡的维护；施工开挖阶段尽量避开雨季；施工结束后，尽快对矿区道路进行压实；加强对施工人员的宣传教育和培训，禁止滥捕乱猎，保护野生动物；项目在施工过程中应设置隔离带，以保护施工区外植被，防止施工区外植被遭到破坏。		
污染影响	大气污染	施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。施工现场应满足“六个百分百”的具体要求，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取苫盖、洒水等相应的防尘措施。	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/
	水污染	施工期废水为施工区的冲洗与设备清洗废水、施工队伍排放的生活污水及管道施工清洗废水。建设生活污水临时集中收集池处理后用于场地洒水抑尘，分段设置施工废水收集设施，施工人员集中居住地应设防渗旱厕。	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/
	固体污染	施工期产生的固体废物主要为施工废料、生活垃圾、废油漆、涂料、粘合剂、剥离物等。建设期产生的可回收废料应责定施工单位回收；生活垃圾应运当地环卫部门指定地点处置；结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物应作为工业垃圾按环卫部门要求妥善处理；基建剥离物用来铺设道路；剥离表土优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/
	噪声污染	施工期间噪声主要为各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。要合理安排施工时间，合理布局施工现场，降低设备声级，降低人为噪音，运输要采用车况良好的车辆。	对企业人员进行访谈，相关措施已落实	/
运营期	生态影响	开采矿石岩层时，尽量保证周边围岩的稳定，建立实时的监测机制，做好对周边岩体稳定性的预警，以防山体崩塌对周边环	已落实	/

		境及生物造成破坏。在开采境界外部设截水沟，开采境界外部汇水经截水沟排往两侧山谷将水流引至采场外沟谷中，防止周边汇水对采场进行冲刷。建设单位对工程所在地要承担起环境责任，在工程范围及其周围，应进行生物监测、监视，禁止破坏国家和地方重点保护陆生野生动物的生息繁衍场所和生存条件。建设单位按照“边开采、边治理、边恢复”的原则，严格按照报告内容，对矿山进行治理恢复。		
污染影响	大气污染	运营期大气污染物主要为表土剥离产生的扬尘，钻孔产生的粉尘，爆破产生的粉尘，装料作业扬尘，以及道路运输扬尘。对于表土剥离扬尘和装料作业扬尘要采用固定点覆盖喷射与移动式喷雾抑尘相结合的方式降尘处理；采用湿式凿岩钻孔作业，有效减少颗粒物的产生；爆破中采用人工洒水方式进行降尘处理，在覆盖物上面覆盖水袋；限制汽车超载，汽车运输采用封闭厢式国六排放标准或新能源运输车辆；对道路进行硬化，并对路面经常清扫和洒水。	存在变动	扩大产能后，用机采替代了爆破开采，不产生爆破粉尘，其余扬尘均采取相应的环保措施。
	水污染	运营期废水主要为生活污水。生活污水排入厂区旱厕，定期清运，不外排。运输车辆要经过冲洗平台进行冲洗。	已落实	/
	固体污染	运营期产生的固废主要为剥离表土、剥离物、生活垃圾、危险废物。剥离表土优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区；剥离物部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采空区；厂区设置封闭式垃圾箱收集生活垃圾，定期清运至当地环卫部门指定场所；危险废物集中收集后暂存危废贮存库，定期交由有资质单位合理处置。	存在变动	前期开采中产生的剥离表土、剥离物作为山西丛惠公路工程有限公司生产原料使用，后期剥离表土优先用于土地复垦，剩余全部回填采空区。剥离物部分用于平整工业场地及矿山道路，剩余全部回填采空区。
	噪声污染	噪声污染源主要来自挖掘机、钻机、装载机、自卸汽车等设备噪声，以及爆破噪声、运输噪声等。运营期应加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛；对于开采现场的工作人员，高噪声作业时人员需配备隔音耳罩或耳塞保护听力；要减少人为噪声；应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作；对于爆破噪声，要从开采工艺上控制噪声与振动。	存在变动	扩大产能后，用机采替代了爆破开采，不产生爆破噪声与振动，其余噪声均采取相应的环保措施。

四、环境保护设施调试效果

2025年10月14日至2025年10月15日，本公司委托山西祥雲鑫环境检测有限公司对本公司涉及污染物进行竣工环境保护验收监测，监测结果如下：

无组织废气：监测期间，无组织监控点 TSP 浓度最大值达到《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013 表 3 中排放限值要求。

厂界噪声：监测期间厂界四周昼间噪声最大值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 中排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

(1) 工程露天采矿场及运输道路等建设完成以来，基本落实了环境影响评价报告及其批复文件规定的环保对策措施，相继完善了厂区内的相关环保设施，应建的污染防治设施基本建成。

(2) 本单位建设在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

六、验收结论

经过对孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目现场检查及监测，该项目履行了环保手续，露天采矿场及运输道路等建设过程中基本落实了环评及环评批复要求，环保设施运行正常，经监测，各项污染物排放浓度均满足相关标准要求，项目建设内容未发生重大变化，无重大环境污染和生态破坏情况。验收组认为，孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目露天采矿场及运输道路等基本具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

七、后续管理

1、加强防污治污设施日常维护，做好运行及其台账管理，确保环保设施正常稳定运行；建设单位按照“边开采、边治理、边恢复”的原则，严格按照报告内容，对矿山进行治理恢复；制订年度监测计划，及时开展自行监测，落实好全生命周期监测。

2、实际开采过程中如不能实现“随采随破”，需按环评要求建设原料库。

八、验收人员信息

附：孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目竣工环境保护验收报告组成员信息表

孟县鼎盛钙业有限公司 240 万吨/年石灰岩矿扩建项目
竣工环境保护验收报告组成员信息表

组成		姓名	工作单位	职称/职务	签名
组长	建设单位	刘保平	孟县鼎盛钙业有限公司	法人	
成员	验收单位	崔永光	孟县鼎盛钙业有限公司	资料室	
	监测单位	张蒙	山西祥雲鑫检测技术有限公司	评价部	
		王改英	专家	高工	
		高铁锁	专家	高工	