

新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建

设项目竣工环境保护验收意见

2023年1月5日，新疆维吾尔自治区职业病医院通过线上线下相结合的方式，组织召开了新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位新疆维吾尔自治区职业病医院、验收调查单位新疆德能辐射环境科技有限公司等代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于本项目实施情况的汇报、验收调查单位关于本项目竣工环境保护验收调查情况的汇报。验收组根据《新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号，新疆维吾尔自治区职业病医院内。项目的中心地理坐标为：北纬43°48'48.63"，东经 87°34'47.13"。

项目建设内容为新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建设项目，在医院现有门诊楼南侧，新建1栋SF/2综合楼，项目建筑面积为37377m²。新建综合楼包括，门诊急诊、门诊、功能检查、体检中心等。建成后，自治区职业病医院新增床位88张(日间病房45床、抢救室3床、血液病25床、15床留观)，日接诊人数约为11000人次/日(门诊接诊人数按1000人次/日计：急诊急救按100人次/日计)。

(二) 建设工程及环保审批情况

2018年12月新疆天地源环保科技发展股份有限公司编制完成了《新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建设项目环境影响报告表》，原乌鲁木齐市环境保护局于2018年12月17日以乌环评[2018]508号文对本环评报告表进行了批复。项目于2019年4月开工建设，2022年3月投入使用。

(三) 投资情况

本项目设计总投资 16800万元，其中环保投资104万元，占总投资比例约0.62%。实际总投资16852万元，其中环保投资114万元，占总投资比例约0.68%。

(四) 验收范围

本次验收主要验收本项目环保手续履行情况、项目建成情况、环境保护设施建成情况；项目废气、废水处理设施、医疗废物暂存间情况及医疗废物，项目边界的声环境。

二、工程变动情况

本项目负一层与负二层主体工程已建设完成，尚未投运。本项目医疗污水事故池原计划于2022年8月开挖建设，但因当时乌鲁木齐市处于疫情管控期间，新疆维吾尔自治区职业病医院作为自治区级“黄码”医院，承担全市中高风险区疾病救治工作，疫情管控期间导致事故池建设工作未按预期开展，直至进入冬季，无法进行路面开挖。对此情况，新疆维吾尔自治区职业病医院出具了承诺书，承诺污水站事故池建设于2023年3月开始施工，并与3月完工。

因此本项目的性质、规模、建设地点、生产工艺、污染物主要产污环节、环保设施、主要设备均严格按照环评报告及环评批复的要求建设。对照生态环境部《关于印发环评管理中部分行业建设项目 重大变动清单的通知》(环办〔2015〕52号)、

《关于印发<污染影响类 建设项目重大变动清单 (试行)>的通知》(环办环评函〔2020〕688号)及新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于印发<新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定>的通知》(新环环评发〔2019〕140号)等国家及自治区相关标准规范，上述变动，不属于重大变动。

三、监测达标情况

(1) 废气：验收监测期间，无组织排放废气符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站内大气污染物最高允许浓度限值要求。

(2) 废水：验收监测结果表明，各项指标均符合该项目环评报告表及批复中所执行的相关标准要求。

(3) 噪声：验收监测结果表明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

四、环境保护设施落实情况

(1) 废气

本项目废气主要为污水处理站产生的恶臭。

依托医院原有污水处理站，污水处理站运行过程中会产生硫化氢和氨气等恶臭气体。污水处理站产生的硫化氢和氨气等恶臭气体采取封闭除臭除味处理措施。

(2) 废水

本项目产生的废水主要为医疗废水和生活污水，年排水量8182m³/a。医疗废水主要包括病房、手术室以及诊疗等产生的废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。

本项目医疗废水和生活污水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准的限值要求排入市政排水管网，最终进入乌鲁木齐市河西污水处理厂处理。本项

目原有污水处理站处理规模为1000m³/d，污水处理站采用“格栅井+调节池+生物接触氧化池+沉淀+消毒”的处理工艺。

(2) 噪声

本项目噪声主要为机械噪声和交通噪声，各类风机等设备运行时产生的机械噪声经隔声、减震等措施处理后排入周围环境中；进入医院车辆产生的交通噪声，采取限速、禁鸣等措施减少噪声影响。

(4) 固体废物

医疗垃圾主要为医院诊断治疗、卫生处理过程产生的废弃物和患者产生的垃圾，包括临床废物、医药废物、检验废液和一次性医疗用品等，医疗垃圾暂存于医院医疗废物暂存间，交乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心处置。

污水处理站污泥经晾晒脱水后由专用医疗废物收集袋装运，在医疗废物暂存间暂存，随后与医疗垃圾一起由乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心处置。

五、项目建设对周边环境的影响

根据监测结果，本项目厂界无组织排放废气均能满足对应标准要求。昼夜厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，本项目废水满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准限值，本项目各类固体废物均得到安全处置。

六、验收结论

新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼建设项目在运营期采取了有效的污染防治措施，基本上落实了环境影响报告表及批复文件中提出的环境保护措施和“三同时”制度，新疆维吾尔自治区职业病医院制定了安全生产管理规定、安全生产操作规程和各种设备的运行操作规范。自项目运营以来，未发生环境风险事故。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)，本项目符

合环境保护验收条件，经验收组评议，同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

(1)医院应根据环评批复的要求，按照医院出具的承诺（见附件），在2023年3月必须开展事故池及废水在线设备的建设和安装，建成后，医院应补充对应的环保手续。

(2)在主要污染物排放源设置规范化的标识标牌。

(3)不断完善突发环境事件应急预案，加强日常宣贯和演练，确保区域环境安全。

验收组组长：王刚义

验收组成员：张雅浩 黄德强 李瑞

张雅浩 黄德强 李瑞

新疆维吾尔自治区职业病医院

2023年1月5日

新疆维吾尔自治区职业病医院门诊急诊综合楼竣工环境保护验收会议验收工作组成员

| 成员 | 姓名 | 单 位 | 职务、职称 | 签名 | 电话 |
|------|-----|------------------|-------|---|-------------|
| 专家 | 韩涛 | 乌鲁木齐市环境科学学会 | 高级工程师 |  | 18099227923 |
| | 孟优 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 高级工程师 |  | 13579202809 |
| | 卢响军 | 兵团生态环境第一监测站 | 高级工程师 |  | 15292852938 |
| 验收报告 | 张稚浩 | 新疆德能辐射环境科技有限公司 | 助理工程师 | 张稚浩 | 17799196676 |
| 编制单位 | 黄德强 | | 高级工程师 |  | 13565834526 |
| 建设单位 | 王炳义 | 新疆维吾尔自治区职业病医院 | 干事 |  | 13609962212 |
| | 李瑞 | | 职员 |  | 18199141872 |

承诺

自治区职业病医院（自治区第三人民医院）位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路168号，占地面积35亩，污水站设置位于医院西南角，处理能力1000m³，目前污水站配有格栅间、设备间、加药间、生化过滤池。

在门诊急诊综合楼项目环评报告中，需配套建设事故池，我单位原计划于2022年8月开挖建设，但因当时全市处于静默期，我单位作为自治区级“黄码”医院，承担全市中高风险区疾病救治工作，静默期导致事故池建设工作未按预期开展，直至进入冬季，无法进行路面开挖，对此，我单位对延期建设事故池十分重视，确保在外部气候条件允许下尽快建设。

在此，我单位承诺：医院污水站事故池建设于2023年开春（3月）施工，当月完工，如在上述期间未开展，我单位愿受上级部门监督、处罚。



情况说明

自治区职业病医院（自治区第三人民医院）位于乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路 168 号，医疗垃圾暂存间设置位于医院南侧，占地面积 40 平方米，该医疗垃圾暂存间于 2018 年建设，建设期间，该暂存间水泥地面以下铺设防水层，目前为洁净美化，在水泥地面以上再次铺设防滑地板胶，加强该暂存间整体防水能力。

特此说明。



承 诺 函

由我单位施工的新疆维吾尔自治区职业病医院（自治区第三人民医院）门诊急诊综合楼项目环评报告中需配套建设事故池的施工项目，原计划于 2022 年 8 月进行开挖建设，但因疫情防控原因，从 8 月 10 日起全市处于居家静默阶段，直至 12 月 5 日才解除全市居家隔离状态。

此时，已进入冬季，因天气寒冷导致无法进行路面开挖工作，故无法按照预期开工时间进行正常施工。

我公司承诺：贵院污水站事故池建设于 2023 年 3 月底开工，严格按照施工进度进行施工，保证保质保量顺利完工。

特此承诺！

新疆雅康环境工程有限公司

2023 年 1 月 6 日



承 诺 函

致：新疆维吾尔自治区职业病医院（自治区第三人民医院）

由我公司负责施工的贵院一楼污物暂存间，地面铺设了 PVC 地板胶。此 PVC 地板胶经过涂覆工艺，经压延、挤压或者挤压工艺生产而成。具有绿色，防水防潮等功能。

特此承诺！

新疆雅康环境工程有限公司

2023 年 1 月 6 日

