

成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工 项目竣工环境保护验收意见

2023 年 8 月 4 日，成县启成建材有限公司在成县组织召开“成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工项目”竣工环境保护验收会议。参加会议的有建设单位—成县启成建材有限公司，陇南市生态环境局成县分局及特邀的 3 位专家组成验收组。

会前与会人员对该工程整体情况进行了实地踏勘，检查了工程建设落实和运营情况；会议听取了建设单位对工程建设基本情况、工程竣工环境保护验收监测单位对该项目做的竣工环境保护验收监测情况的介绍，验收组对照“环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）的公告”、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范以及项目环评文件和环评审批意见等要求，通过认真质询、评议，形成验收意见如下：

一、建设项目基本情况

（1）建设地点及规模

成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工项目建设地点位于甘肃省陇南市成县黄渚镇张庄村，中心地理坐标为东经 105 度 42 分 56.919 秒，北纬 33 度 57 分 26.949 秒。主要建设内容有：生产区（生产车间、原料堆场和成品堆场）、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目建设 1 条年产 100 万立方砂石料生产加工线，主要原料为外购厂坝铅锌矿股份有限公司采矿废石。项目设计总投资 850.00 万元，环保投资 81 万元，占总投资的 9.53%，实际总投资 850.00 万元，环保投资 93.5 万元，占总投资的 9.82%。

（2）建设过程及环保审批情况

成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工项目于 2022 年 12 月委托陇南宸华环境工程咨询有限公司编制了《成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工项目环境影响报告表》。2023 年 1 月 12 日陇南市生态环境局成县分局以成环表发[2023]1 号文对该项目进行了审批，同意项目建设。

（3）验收范围

本次验收范围为：陇南宸华环境工程咨询有限公司编制的《成县启成建材有限公司新建年产 100 万立方砂石料生产加工项目环境影响报告表》中提出的新建环保设施建设、调试、管理及其效果和污染物排放。故本次验收为整体性验收。

二、工程变更情况

根据现场调查，项目在实际建设过程中与环评及批复要求一致，无变更情况。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

根据现场检查情况，项目原料废石卸料过程采取喷雾洒水抑尘措施，原料堆存过程采取苫盖措施且定期洒水抑尘措施；产品铲装产品前采取洒水降尘措施。在给料口布设喷雾抑尘装置；原料粗破、细破、筛分各个产尘点定期洒水逸尘；运输扬尘采取路面硬化、定期清扫、道路洒水抑尘措施；机械尾气通过使用优质燃油、加强机械维修和保养，然后自然扩散；食堂油烟油烟净化器净化后通过专用烟道排放，与环评及批复要求一致。

2、废水

根据现场检查情况，项目生产废水经地面废水径流系统进入污水池收集后，絮凝沉淀，上清液进入清水池回用于生产工序，絮凝沉淀池底泥经压滤脱水后，压滤水回流至絮凝沉淀池继续处理后回用生产工序，不外排；食堂废水先经隔油池处理后，同职工生活污水一起进入化粪池定期清掏用作农肥，与环评及批复要求一致。

3、噪声

根据现场检查情况，噪声污染治理措施主要有：选择低噪声设备；对噪声源采取消声、避震等措施；通过实施标准化作业、加强设备维护、正确使用机械等措施，与环评及批复要求一致。

4、固体废物

项目运行期产生的沉淀泥砂经污泥泵抽至压滤机进行脱水处理，处理后的压滤泥饼外售用作制砖原料；含油抹布混入生活垃圾收集，生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期运往成县黄渚镇张庄村生活垃圾收集点集中收集；废机油贮存在危废暂存间（10m²），定期交由有资质单位妥善处置。

四、施工期环境保护措施落实情况

《环境影响报告表》所提环境保护措施基本落实，施工期没有投诉发生，未发现遗留环境问题。试运行期项目废气、废水、噪声和固废均按《环境影响报告表》要求得到落实执行。

五、环境保护设施调试效果

甘肃华鼎环保科技有限公司于2023年6月21日-2023年6月22日对成县启成建材有限公司新建年产100万立方砂石料生产加工项目存在污染源进行了验收检测；检测期间项目生产设备及环保设备均正常稳定运转，符合国家对工程竣工验收检测的要求，各项检测指标均达到排放标准限值。

六、建设项目对环境的影响

经调查，项目主要污染治理设施均按照环评要求建成投运，主要污染物符合相关排放标准要求，未对外环境造成明显不利环境影响。

七、环境管理及监控落实情况

该项目履行了环境保护法律法规及各项规章制度，满足“三同时”制度规范，依据环境影响报告表进行建设，落实了环评中提出的各项环保治理设施，环保资金投入到位；固体废物收集存贮按照相关规定执行，建立了移交台账。

八、验收结论

根据竣工环保验收检测结果及环境管理检查，成县启成建材有限公司新建年产100万立方砂石料生产加工项目达到了工程建设“三同时”要求，落实了环评报告中的各项环保治理措施，无组织废气、噪声均能达标排放，固体废物有明确合理的去向。总体上，本项目达到了建设项目竣工环境保护验收的要求。根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

九、要求和建议

1、环境保护验收监测报告需要修改、完善以下内容：

- (1) 核实环保措施及投资落实情况调查。
- (2) 完善相应的图件及附件。

2、建议及要求：

- (1) 做好各类环保设施的维护管理，安排专人管理，确保各类环保设施正常运

行和各类污染物的稳定达标排放。

(2) 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关要求,继续完善厂区各种标识标志建设。

十、验收人员信息

验收工作组长: 李海文

验收工作组其他成员: 李海文 赵燕 王芳