

炼油路道路工程竣工环保验收意见

2024年3月1日，哈尔滨市政府投资工程项目建设中心组织召开了“炼油路道路工程”竣工环境保护验收会议，成立由建设单位、验收调查单位及特邀专家组成的验收组。验收组在认真听取了项目单位及验收监测单位对该项目有关环境保护措施的汇报后，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表及环评批复等要求，经过认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目位于哈尔滨市香坊区，项目起点为长江路，跨信义沟，终点为禧龙物流园区南门，项目拟建道路全长270米，规划红线宽度40米，道路等级为城市次干路，设计车速30km/h。工程规划占地面积12339平方米，主要建设内容为道路、桥梁工程，配套建设照明、绿化、排水、交通设施等附属工程。

(二)建设过程及环保审批情况

2019年7月，哈尔滨市政府投资工程项目建设中心上报由黑龙江省公路勘察设计院编制的《炼油路道路工程初步设计》，取得哈尔滨市住房和城乡建设局〈关于炼油路道路工程初步设计的批复〉文件（哈住建发[2019]340号），同意项目设计施工。

2019年9月，哈尔滨市政府投资工程项目建设中心委托黑龙江鑫润环保工程设计有限公司编制了《炼油路道路工程环境影响报告表》，2019年9月19日，取得了哈尔滨市香坊生态环境局下发的《关于对炼油路道路工程环境影响报告表的批复》（哈环香审表[2019]49号），同意项目按照《报告表》所述位置及规模进行建设，根据批复：项目位于哈尔滨市香坊区，项目起点为长江路，跨信义沟，终点为禧龙物流园区南门，项目拟建道路全长270米，规划红线宽度40米，道路等级为城市次干路，设计车速30km/h。工程规划占地面积12339平方米，主要建设内容为道路、桥梁工程，配套建设照明、绿化、排水、交通设施等附属工程。工程于2019年6月26日开始施工建设，于2020年5月7日完工通车。

(三)投资情况

项目实际总投资912.3万元，环保投资34万元，占总投资的3.72%。

董飞 扶秀丽



(四) 验收范围

本次验收主要针对项目实际建设内容，结合环评报告和环评批复等要求的环境保护措施落实、运行情况进行全面验收。

二、工程变动情况

项目与环评期间建设内容一致，不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水处理设施

本工程不设施工生活营地，施工人员生活污水依托城市公共厕所，施工人员每日施工结束后撤场。施工期施工废水经沉淀后用于场地降尘，生活污水排入市政污水管网。运营期路面径流经雨水管网汇入信义沟。

(二) 废气治理设施

施工现场设置围挡，洒水降尘，使用商业沥青混凝土，运输车辆篷布遮盖等措施，减轻扬尘、沥青烟对周围环境的影响。场界颗粒物浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度限值要求。运营期道路汽车尾气污染物一氧化碳、二氧化氮最大落地浓度1小时及24小时平均浓度值须符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

(三) 噪声治理措施

施工单位采用低噪声设备并不定时对设备进行维护、检修。合理安排施工时间，午间12:00-14:00及夜间22:00-6:00未施工；本项目道路沿线两侧昼夜间噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准要求。

(四) 固体废物处置

施工期建筑垃圾和弃土全部拉运至哈尔滨市道外区民主镇庆丰村弃土场，生活垃圾由市政部门统一处置。运营期设置分类收集垃圾箱，市政环卫部门定期清理。

四、环境保护设施调试效果

本次验收期间委托哈尔滨捷通环境监测有限责任公司对道路沿线噪声进行现状监测，根据监测结果，项目沿线代表性敏感点环境噪声检测结果满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中3类标准。道路边界线外20m以内的区域满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中4a类标准。

五、工程建设对环境的影响

董飞 赵秀丽

该项目占地范围内原生植被主要为低矮灌木，不会对沿线植被的丰富度和生态功能产生影响。结合现场调查，施工无需砍伐林地；施工期严格按照设计图纸施工，未超占用地，无植被破坏。项目区自然植被主要为次生的灌木及杂草，植物种类不多，分布的动植物均为常见种，项目的建设过程中不额外新增占地，加强施工管理，禁止施工人员乱砍乱伐，运营期无废水、废气等污染物产生。综上所述，项目建设对该地区生物多样性的影响不大，不会对地区生态功能产生较大影响。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，项目建设落实了环评报告及环评批复规定的各项污染防治措施。项目验收调查期间，各环保设施正常运行。验收组原则同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1. 健全环保管理制度，加强环保管理和教育，由专人负责环保制度实施工作，提高职工环境保护意识。
2. 加强环境保护设施管理，保证污染物治理设施正常运行，确保使污染物稳定达标排放。
3. 加强对固体废物的管理，严格按环保要求进行及时处置，防止对周围环境造成影响。
4. 根据本项目环评及批复要求，进一步完善本项目污染物治理措施。

八、验收人员信息

人员信息见附件。

哈尔滨市政府投资工程项目建设中心



董飞 赵高雨

竣工环保验收组签到表

时间： 年 月 日

[illegible]