

# **G3014线福海县出口连接线道路升级改造建设项目**

## **竣工环境保护验收意见**

2024年8月8日，福海县交通运输局组织召开“G3014线福海县出口连接线道路升级改造建设项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收调查表编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了福海县交通运输局关于该项目环境保护执行情况的汇报、新疆润锦环境工程有限公司关于该项目竣工环境保护验收报告的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收，经充分讨论评议后形成验收意见如下：

### **一、工程建设基本情况**

#### **（1）建设地点、规模、主要建设内容**

建设地点：路线起点位于福海收费站匝道丁字路口处（S324线K226+354处），终点位于S324线与福盛路交叉口处东侧260m（S324线231+252处）。

建设内容及规模：本项目全线为二级公路，线路全长4.9km，路基宽度30m，为双向六车道公路，两侧各设0.75m的硬路肩和0.5m的土路肩宽，沥青混凝土路面。小桥1座，装配式钢筋砼实心板。预留管线通道涵2道。

#### **（2）建设过程及环保审批情况**

该项目于2022年4月开工建设，2022年9月建成投入使用。2022年4月，福海县交通运输局委托新疆润锦环境工程有限公司编制完成《G3014线福海县出口连接线道路升级改造建设项目环境影响报告表》

并报送阿勒泰地区生态环境局审批。2022年7月1日，本项目取得阿勒泰地区生态环境局告知承诺行政许可决定，批文号：阿地环函〔2022〕63号。

### （3）投资情况

项目总投资5599.049812万元，其中环保投资75万元，占总投资的1.34%。

### （4）验收范围

本次验收范围包括主体工程、辅助工程、环保措施、生态措施。

## 二、工程变动情况

本项目实际工程量与环评阶段相比，工程的建设情况、路线走向等与环评阶段基本一致，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）及《关于印发新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定的通知》（新环环评发〔2019〕140号），本工程未发生重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （1）生态环境

本项目施工期对受工程施工影响的区域加强监督和保护，大风日或雨天停止施工，并采取了排水、拦挡、遮盖等临时性水土保持措施，减少施工期的水土流失。目前道路两侧已绿化，从而使沿线生态环境在一定程度上有所改善，无遗留生态环境问题。

### （2）水环境

施工期：

施工期废水水量不大，不外排，一般在施工现场蒸发渗透消失；施工人员生活污水依托现有排水设施。

运营期：

本项目建成后，不设服务区和收费站，营运期的废水主要是降水时路面产生的径流，无其他污染物，主要是SS，雨水经收集后排入两侧绿化带。

### （3）大气环境

施工期：

项目施工时，定期洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡；对散堆的物料采取了篷布遮盖的措施；严格控制了施工作业面积；运输车辆加盖了篷布；降低施工带来的空气污染。

运营期：

运营期主要是汽车废气，公路两侧进行了绿化，对周边环境空气质量影响较小。

### （4）声环境

施工期：

施工期为减小施工噪声的影响，使用低噪声机械设备，采取合理安排施工时间，并在施工场界围墙等隔离措施，降低施工噪声影响。禁止在居民区夜间施工，降低工程带来的噪声影响。

运营期：

项目在营运期采取了以下噪声治理措施：①道路两边利用现有树木降噪。②在敏感建筑区域设置禁止超速行驶，禁鸣等标志标牌。③加强路面维护，及时修补破损路面，做好路面清洁。

本项目验收期间环境敏感点噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类、4a类功能区标准限值的要求；24小时交通噪声监测现有交通量小于环评时预测交通量，噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中4a类功能区标准限值的要求。

### （5）固体废物

#### 施工期：

在项目施工过程中，施工生活垃圾均统一收集，交由环卫部门清运处理。

工程不设取弃土场，开挖弃方作为拓宽部分填料，不存在弃土，施工期固体废弃物得到了妥善处理。

#### 运营期：

运营期固废主要为道路清扫垃圾，定期清扫以及对道路进行养护管理，确保路面保持清洁状态，道路垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理，对环境的影响不大。

## 四、环评及审批意见执行情况

环评批复及环评报告提出的主要环保措施均已落实，项目满足环评及批复意见要求。

## 五、验收结论

G3014线福海县出口连接线道路升级改造建设项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施。环境保护设施验收合格，符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，原则同意通过竣工环境保护验收。

## 六、后续要求

1、加强沿线绿化措施的维护和管理，对被损坏、枯死的树木及时进行补栽补种，使其更好地发挥水土保持功能和景观功能。

2、加强道路的维护和管理，对被损坏的路面及时进行整修，减少因路况不佳使交通噪声加大对周围环境的影响。

3、加强道路的洒水抑尘、垃圾收集和路面保洁工作，以减少对大气环境的影响。

验收工作组：

福海县交通运输局

2024年8月8日