

道佳（南通）汽车零配件有限公司
年产 6000 万件冲压件技改项目
竣工环境保护其他需要说明的事项

道佳（南通）汽车零配件有限公司年产 6000 万件冲压件技改项目相配套的污染防治设施已开展了竣工环境保护自主验收。根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，就验收项目环境保护其他有关事项作出说明。

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环评文件中提出了防止污染措施及投资概算。

1.2 施工简况

本项目建设按国家有关建设项目环境管理法律法规要求，进行了环境影响评价。项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，将环境保护设施纳入了施工合同，与主体工程同时投入运行。

（1）本项目水性清洗机废气和热泵蒸发不凝气无组织排放。现有项目碳氢清洗机废气经碳氢清洗机自带的冷凝回收装置处理后在车间内无组织排放。

（2）本项目不新增职工，无生活废水产生。本项目废水主要为洗剂超声废水、水性清洗废水、热泵蒸发冷凝水和纯水制备废水。洗剂超声废水经污水处理装置热泵蒸发器 0.6t/d（25L/h）浓缩后作危废委外处置。水性清洗废水、热泵蒸发冷凝水经污水处理装置一体生化系统（7.2t/d）处理后同纯水制备废水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准以及南通市经济技术开发区通盛排水有限公司接管要求后接入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准及修改单》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准后排入长江。

（3）本项目噪声主要来源于水性清洗机、纯水机、热泵蒸发器等。通过选用低噪声设备，合理布局，安装减震垫、隔声罩，厂房隔声，距离衰减，加强厂区绿化等措施隔声降噪后达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 3 类标准。

（4）根据《国家危险废物名录》（2025 年版）对本项目固废进行重新识别。

根据企业提供的资料，设备维护保养时会产生废弃的含油抹布、劳保用品，废弃的含油抹布、劳保用品产生量约 3t/a，属于危险废物，废物类别为《国家危险废物名录》中 HW49（900-041-49），委托有资质单位处置，为环评漏评项。

本项目产生的固（液）体废物为废过滤吸附介质、废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废 MBR 膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等。

本项目危险废物分类收集，分区暂存在 10 平方米危险废物暂存场所，危险废物暂存场所满足“防淋防晒”等基本要求，地面铺设环氧地坪，做到“防腐防渗”等基本要求，现场粘贴有明显的标识标牌。正对着危险废物暂存场所设有摄像头，运输道路（南通旭日船用机械有限公司厂区大门口至 2#厂房危险废物暂存场所大门口）设有摄像头。

废水性清洗剂、废水性清洗剂桶、废滤芯、废 MBR 膜、废油、污泥、废弃的含油抹布、劳保用品等为危险废物，委托有资质单位处置，签订委托处置协议，申报网上管理计划，做好台账记录及转移联单记录。

本项目一般固废分类收集，分区暂存在 90 平方米一般固废暂存库，一般固废暂存库采取了封闭化管理，地面硬化，现场粘贴有明显的标识标牌。

废过滤吸附介质为一般固废，委托有技术能力单位处置，签订相关协议，做好台账记录及转移记录。

（5）编制了《突发环境事件应急预案》并经生态环境部门备案。

（6）公司已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置排污口及标志牌。建立了环境管理制度，落实专人负责全公司的环境保护工作。

1.3 验收过程简况

本项目于 2024 年 12 月开工，2025 年 3 月竣工并进入调试阶段。目前本项目各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备“三同时”验收监测条件。

道佳（南通）汽车零配件有限公司于 2025 年 3 月启动本项目竣工环境保护验收工作，组织对项目生产及废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放现状和各类环保治理设施处理能力的现场检查，委托江苏皓海检测技术有限公司于 2025 年 4 月 16 日-17 日对废气、废水进行了验收监测，于 2025 年 5 月 9 日-10 日对噪声进行了验收监测，根据验收监测结果和项目检查情况编制了验收监测报告表。

2025 年 5 月 28 日组织项目自主验收工作，召开验收会，进行了现场核查。验收结论为：道佳（南通）汽车零配件有限公司年产 6000 万件冲压件技改项目

的污染防治设施验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

建立了环保组织机构，建立了各项环保规章制度，包括日常运行维护制度、环境管理台账记录要求等。

（2）环境监测计划

按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

环评文件及生态环境部门批复中无区域削减及淘汰落后产能的要求。

（2）防护距离控制及居民搬迁

环评文件及生态环境部门批复中无防护距离控制及居民搬迁要求。

2.3 其他措施落实情况

环评文件及生态环境部门批复中无林地补偿、珍惜动植物保护等落实要求。

道佳（南通）汽车零配件有限公司

2025 年 5 月 28 日