

四川伊恋家居用品有限公司

家居用品生产建设项目

竣工环境保护验收意见

2021年10月31日四川伊恋家居用品有限公司在成都主持召开了《四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目》竣工环境保护验收会，对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了环保验收会议并成立了验收工作组（工作组成员名单附后）。验收小组在现场踏勘、资料查阅和听取竣工环境保护验收监测报告编制单位的汇报基础上，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表及审批部门审批决定等要求，经认真讨论，形成验收组意见如下：

一、建设项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川伊恋家居用品有限公司于2017年7月通过租赁四川恒明科技开发有限公司的已建的2#厂房，投资100万元，通过租赁四川恒明科技开发有限公司的已建的2#厂房，即四川恒明科技开发有限公司室内定制家具生产车间，进行“家居用品生产建设项目”的建设，其主要建设内容：租赁1栋钢结构生产厂房（2#厂房），包括车间部分和办公部分，总建筑面积6000m²，其中：车间部分5355.3 m²，1F（局部2F），高度为9.5m，办公部分644.7 m²，3F，高度为10m；经设置推台锯、封边机、冷压机、排钻等设备共69台（套），主要原辅材料为E0净纯刨花板、三合一、封边带、铝型材等，设计产品方案及规模为年产定制衣柜76万平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目为新建项目，公司于2021年4月委托成都宁洋环保技术有限公司编制完成《四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目环境影响报告表》，项目于2017年7月开工建设，2017年12月建成投产。成都市彭州生态环境局于2021年4月28日以“彭环补函[2021]13号”对本建设项目环境影响报告表作了批复。项目属于补办环评手续。



目前，本项目工况稳定各项环保设施运行正常。符合验收监测条件。

（三）投资情况

项目总投资为 100 万元，其中环保投资为 20.5 万元，占总投资的 20.5%。

（四）验收范围

本次验收是四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目建设及配套的环保设施进行验收。

二、工程变动情况

通过对该项目实际建设情况与环境影响报告表进行核实，本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未产生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水治理设施

项目生产过程中外排的废水主要为职工办公、生活产生的生活污水、食堂废水和车间工人洗手废水等，污水经生活污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网。

（二）废气治理设施

（1）有机废气

项目在封边、包覆以及冷压等工序会产生有机废气。

有机废气经过集气罩收集后，通过一套二级活性炭处理后，再通过中央除尘器处理后，由 4 根 15m 高排气筒排放。

（2）粉尘

项目在木材开料、钻孔、封边后磨边等工序会产生粉尘。

粉尘经集气支管收集至 1 套中央除尘装置处理后，由 4 根 15m 高排气筒排放。

（3）食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后，引至楼顶达标排放。



（三）噪声治理设施

本项目的噪声源主要为木材加工机械、空压机、风机等设备运行产生的噪声。设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫；合理布置产噪设备；车间墙体及屋顶采用轻质复合隔声簿板、安装吸声材料、厂房内设置隔音门窗等；空压机进气口和排气口加装隔声罩；合理安排生产时间；合理安排原料及成品的装卸时间等措施进行隔声、降噪。

（四）固体废物治理设施

（1）一般废物

本项目产生的生活垃圾、污泥：由区域环卫部门定期清运、处理；废边角料、废木屑以及中央除尘系统收集的粉尘：集中收集后定期外卖用作生物质燃料；废金属边角料或废金属屑：集中收集后定期外售废品回收商进行回收处理；隔油池废油以及食堂餐厨垃圾：交有卫生、环保等主管部门许可的单位进行处理；废包装材料：经厂区集中收集后外售废品回收站综合利用。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物废润滑油、含油棉纱以及废活性炭等危险废物：通过在车间东侧设置一处建筑面积约为 8m² 的危险废物暂存间，定期将其交有资质的单位进行回收处置。

四、环境保护设施调试运行效果

（一）工况记录

项目验收监测期间，监测期间生产负荷达 80%。

（二）废气治理设施监测结果

项目有组织废气中所测指标颗粒物的排放浓度检测结果达到《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 新污染源大气污染物排放限值（其他）的标准限值，排放速率达到二级标准要求限值；有机废气排气筒中所测指标 VOCs（非甲烷总烃）的检测结果显示达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB 51/2377-2017 表 3 第二阶段排气筒挥发性有机物排放限值（常规控制污染物项目）中的家具制造的标准限值；无组织废气所测 VOCs（非甲烷总烃）的检测结果显示均



达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB 51/2377-2017 表 5 无组织排放监控浓度限值（常规控制污染物项目）中其他的标准限值，颗粒物的检测结果达到《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 新污染源大气污染物排放限值中其它的无组织排放监控浓度限值。

（三）噪声治理设施监测结果

项目环境噪声所测点位昼间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（四）废水治理设施监测结果

项目生活废水排口废水中的 pH、五日生化需氧量、化学需氧量、SS、LAS、动植物油等排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求，氨氮、总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（五）固体废物处置检查结果

项目产生的固体废物分类处置，去向合理；建设有较为规范的一般废物堆放场所和危险暂存间，危险废物集中收集后交有资质单位处理。

（五）总量控制指标检查

经监测结果计算，污染物排放总量小于环评污染物总量控制指标。

（六）公众意见调查

验收期间对本项目周边民众进行调查，共发放调查表 30 份，回收有效调查表 30 份。调查结果表明：77%的被调查者支持该项目的建设，100%认为项目的建设对自己的生活、学习、娱乐等无影响，33%项目的建设对自己的工作有正影响，无人认为有负影响不可承受。

（七）环境管理检查

项目环境保护审批手续齐全，环境影响评价报告表由成都宁沅环保技术有限公司于 2021 年 4 月完成编制，成都市新都生态环境局在 2021 年 4 月 28 日以“彭环补函[2021]13 号”对该报告表予以批复，属于补办环评手续。项目严格执行了国家有关环境保护的法律、法规、规章制度，环境保护审批手续齐全，执行了环境影响



评价制度，执行过程中认真按照环保行政主管部门提出的要求履行职责，对提出的要求一一落实，在人力、物力和资金上给予优先保证，确保环保设施正常运行。公司成立了安全环保小组，负责全厂的环保及安全管理事项。设有兼职环保员 1 名负责废气治理设施、污水预处理池、危废暂存间、一般固废暂存区等环保设施的定期维护；公司制定了《环保管理制度》。目前，公司环保档案管理尚不够完善。

五、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环境保护验收监测报告表结论，项目营运期针对各方面产生的污染物造成的环境影响采取了有效的减缓措施，所采取的污染防治措施总体有效，产生的污染物均得到合理有效处理，项目的建设实施未对区域环境质量造成明显影响。

六、验收结论

综上所述，四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目环保审查、审批手续较完备，项目配套的污染防治设施及生态恢复措施基本上按照环评要求建成和落实，环保管理基本符合相关要求。根据现场验收监测及调查，验收监测期间满足建设项目竣工环境保护验收工况相关要求，废水、废气、噪声验收监测结果全部达标，固体废物处置合理，符合建设项目环境保护竣工验收条件，验收小组一致同意四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目在按照后续要求进行完善后，通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

- 1、加强对生产设备和环保设施的管理和维护，确保各项污染物稳定达标排放，确保生产废水不外排；
- 2、加强管理，建立完善的生产管理制度、事故应急制度和危废管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录，并定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识，加强事故风险防范。

验收组：

刘文 郭永新

2021 年 10 月 31 日



四川伊恋家居用品有限公司家居用品生产建设项目

竣工环境保护验收意见竣工环境保护验收组签到表

姓名	工作单位	职称/职务	联系方式	签名
李朝	四川伊恋家居用品有限公司	总经理助理	1521695140	李朝
李朝	四川伊恋家居用品有限公司	行政主管	173861311	李朝
刘文	成都市环境工程评价中心	高工	1388076728	刘文
罗强	成都市环境工程评价中心	高工	1388155422	罗强
郭欣	成都市环境保护科学研究院	高工	18502806003	郭欣

四川伊恋家居用品有限公司

2021年10月31日

