

德清国宇纸箱有限公司
年产 750 万平方米纸箱项目
验收情况说明

1、项目简介

德清国宇纸箱有限公司位于浙江省湖州市德清县禹越镇工业园区，租赁德清高盛玻璃制品有限公司的 1750 平方米闲置厂房作为生产场地，购置全自动印刷机、打钉机、模切机等设备组织生产，最终形成年产 750 万平方米纸箱的生产能力。2021 年 5 月，企业委托湖州洁云环境技术有限公司编制完成《德清国宇纸箱有限公司年产 750 万平方米纸箱项目环境影响报告表》，同年 7 月获得湖州市生态环境局德清分局对此报告表出具的审查意见，文号：湖德环建[2021]106 号。本项目经德清县经济和信息化局备案，项目代码：2101-330521-07-02-882139。企业已完成排污登记，编号为 91330521MA2B306D11001P。公司于 2021 年 6 月份开始本项目建设，2021 年 9 月份完成项目建设并开始试生产，建设规模为年产 750 万平方米纸箱。项目总投资 800 万元，环保投资 28 万元，公司职工 15 人，年工作 300 天，实行昼间一班制生产。此次验收为整体环保竣工验收。

2021 年 12 月，公司委托德清县德环检测有限公司对项目已落实的环境保护设施进行项目竣工验收检测并出具检测报告，并在此基础上自主完成编制了项目环境保护竣工验收报告表。

2、项目环保措施建设情况

项目名称	排放源	环评及批复要求	实际建设内容	备注
噪声治理	机械噪声	选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振隔振措施；风机设置隔声罩；设备合理布局，高噪声设备尽量布置在车间中部及东部区域；加强设备维修与保养，避免设备老化引起的噪声；生产时关闭门窗，制定相关操作规程，原料及成品的搬运、装卸做到轻拿轻放。严格执行昼间一班制生产（8h/班），夜间不生产。	采取墙体隔声、距离衰减，选用低噪声设备，加强设备维护管理，生产过程门窗密闭，实行昼间一班制生产，夜间不生产。	满足相关环保要求

废 水 治 理	生活污水	经化粪池预处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司集中处理。	经出租方化粪池预处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司集中处理。	满足相关环保要求
废 气 治 理	工艺废气	对印刷车间进行密闭,并进行整体换风,废气收集后经两级活性炭吸附装置（净化效率取 75%）处理后，尾气通过一根 15m 高的排气筒排放。	废气收集后经活性炭吸附装置（净化效率 75%）处理后，尾气通过一根 15m 高的排气筒排放。	满足相关环保要求
固 废 处 置	生活垃圾	当地环卫部门清运处理	当地环卫部门清运处理	满足相关环保要求
	瓦楞纸边角料	出售给物资回收部门	出售给物资回收部门	
	废活性炭	委托有资质单位进行处置	委托有资质单位进行处置	
	清洗废液			

3、验收过程简介 我公司于 2021 年 11 月开展本项目的竣工环境保护验收工作,对照项目环境影响评价表和审查意见,对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查,并委托德清县德环检测有限公司于 2021 年 12 月进行了现场验收检测,并自主形成建设项目竣工环境保护验收报告。2022 年 1 月在公司组织召开了本项目环保设施竣工验收会议”,通过了德清国宇纸箱有限公司年产 750 万平方米纸箱项目竣工环境保护验收意见,出具的验收结论及后续要求内容如下所述: 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,德清国宇纸箱有限公司年产 750 万平方米纸箱项目环保手续齐全,根据项目环境影响登记表、竣工环境保护验收监测报告表及环境保护设施现场检查情况,企业已落实各项环境保护设施,符合竣工环境保护验收条件,验收合格。 后续要求: 1、依照有关验收监测技术规范,完善竣工验收监测报告编制。2、加强车间废气收集及废气处理设施的运行管理并落实运行管理台账,确保废水、废气稳定达标排放。3、落实一般工业固废和危废的登记台账和规范化仓库建设。4、继续完善各类环保管理制度,环保设备要有专人负责管理,将环保责任落实到人。5、后续按要求落实验收公示及信息平台申报等相关工作,并完善项目竣工环保验收档案资料。